

АКТ

по результатам визуального осмотра и выборочных контрольных обмеров
выполненных работ за счет бюджетных средств, предоставленных
муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя
школа № 1 имени Н.И.Кузнецова» г.Пестово

(наименование заказчика)

г.Пестово

« 17 » августа 2023 год

На основании приказа председателя Счетной палаты Новгородской области от 17.04.2023 № 32 контрольной группой в составе: директора МАОУ «СШ №1 имени Н.И.Кузнецова» г.Пестово Кудрявцевой Натальи Николаевны, председателя Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального района Королевой Светланы Анатольевны, ведущего инспектора аппарата Счетной палаты Новгородской области Розовой Светланы Владимировны 17.08.2023 проведен осмотр выполненных работ по капитальному ремонту муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1 имени Н.И.Кузнецова» г.Пестово по адресу: Новгородская область, город Пестово, улица Новгородская, д.77 (далее – школа), в рамках реализации программы «Модернизация школьных систем образования», а также средств обучения и воспитания, не требующих предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах (далее – оборудование).

По результатам проверки установлено следующее: территория объекта капитального ремонта имеет ограждение, установлен паспорт объекта капитального ремонта, строительный контроль на объекте капитального ремонта осуществляет государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Новгородской области» (ГБУ «УКС НО») на основании договора от 08.02.2023 № 17-02/2023, в соответствии с которым осуществляет согласование актов выполненных работ (на актах о приемке выполненных работ КС-2 имеется соответствующая отметка без указания должностного лица (инициалы и фамилия) ГБУ «УКС НО» кем проводился строительный контроль и даты подписания акта). Представитель ГБУ «УКС НО» ведущий инженер по строительному контролю Федоров Дмитрий Юрьевич на момент осмотра на объекте присутствовал.

Подрядная организация по объекту капитального ремонта – ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ», ответственный исполнитель (производитель работ) – Базикян Владимир Галустович. На момент осмотра ответственный исполнитель на объекте присутствовал. Всего на объекте на момент осмотра 17.08.2023 (12 часов 30 минут дня) находилось 32 работника подрядной организации.

В ходе проведения визуального осмотра, контрольных обмеров (выборочных контрольных обмеров) и сверки объемов выполненных работ с объемами работ, указанными в сметной документации и актах о приемке выполненных работ установлено следующее:

Наименование работ, номер локально-сметного расчета	Ед. изм.	Локально-сметный расчет	Акты выполненных работ (КС-2), дата, номер	Фактически выполнено	Отклонение
Установка умывальников пункты 66,67 ЛСР- 02-01-11	Шт.	58	43 Акт № 30 от 31.07.2023	3	-40
Смена унитазов типа «Компакт» пункт 76 ЛСР-02-01-11	Шт.	28	20 Акт № 30 от 31.07.2023	-	-20 (все 28 унитазов находятся в школе в упаковке)
Установка писсуаров пункт 78 ЛСР-02-01-11	Шт.	6	5 Акт № 30 от 31.07.2023	-	-5
Установка радиаторов стальных панельных марка «Ритмо» Пункт 5 ЛСР 02-01-07	Шт.	243	208 Акт № 27 от 03.07.2023	118	-90 (80 радиаторов находятся в школе в упаковке)
Монтаж водонагревателей: электрических Пункты 41,44,47 ЛСР 02-01-11	Шт.	33	31 Акт № 30 от 31.07.2023	-	-31

Итоги осмотра:

Объемы выполненных работ, включенные в акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), не соответствуют фактически установленным, а именно: отсутствуют 40 умывальников, 20 унитазов, 5 писсуаров, 90 радиаторов и 31 водонагреватель. При этом акты о приемке выполненных работ (КС-2) №27 от 03.07.2023 и №30 от 31.07.2023 года подписаны представителями подрядчика, заказчика и стройконтроля.

Согласно пояснениям представителя подрядчика умывальники, унитазы, писсуары и водонагреватели не установлены в связи с тем, что в помещениях туалетов и первого этажа школы ведутся внутренние отделочные работы. Вышеуказанные факты свидетельствуют о скрытом авансировании подрядчика, по условиям договора № 1 от 01.02.2023 года авансирование не предусмотрено.

По результатам осмотра также установлено, что в бухгалтерском учете школы на счете 10536000 «Прочие материалы» отражен металлолом, полученный после демонтажа системы отопления в объеме 9,480 тонн на сумму 146,940 тыс. рублей. К проверке представлен приемосдаточный акт № 293 от 09 июня 2023 года на сдачу лома ООО «СБЫТМЕТАЛЛ» в количестве 9,480 тонн на сумму 146,940 тыс. рублей. Денежные средства поступили на счет школы по платежному поручению № 186 от 15 июня 2023 года в сумме 146,940 тыс. рублей.

Так же в ходе визуального осмотра выполненных работ установлено, что повреждена отмостка спортзала (Фото1). По пояснениям представителя подрядчика повреждение будет устранено.



В ходе осмотра капитального ремонта МАОУ «СШ №1 имени Н.И.Кузнецова» произведен частичный осмотр оборудования:

по договору от 06.03.2023 №15 поставки и установки оборудования для пищеблока по программе модернизации школьной системы образования (поставщик – ООО «Техно-Альянс», ИНН 4632155888, юридический адрес: г.Курск, ул.Ленина, здание 67А, офис 102) приобретено оборудование на сумму 1457,58295 тыс. рублей, а именно:

Наименование	Количество по накладной, шт.	Фактически поставлено, шт.	Отклонение
картофелечистка БЕЛТОРГМАШ МОК-300М	1	1	отсутствуют
шкаф пекарский Abat ЭШ-4К	1	1	отсутствуют
стол нержавеющая сталь	3	3	отсутствуют
овощерезательно-протирачная машина ТОРГМАШ Пермь ОМ-350	1	1	отсутствуют
стеллаж	2	2	отсутствуют
электрическая плита Abat ЭП-6П	1	1	отсутствуют
кондитерский стол	1	1	отсутствуют
купольная посудомоечная машина Abat МПК-1100К	1	1	отсутствуют
мармит для 1-х блюд МЭПС2-11/7	2	2	отсутствуют
мармит для 2-х блюд МЭВ-11/7	1	1	отсутствуют
тестомешалка БЕЛТОРГМАШ МТ-25-01	1	1	отсутствуют
мясорубка БЕЛТОРГМАШ МИМ-150	1	1	отсутствуют

морозильный ларь Бирюса-100КХ	1	1	отсутствуют
прилавок для подносов и столовых приборов Rada ПП-2-6/7СХ	1	1	отсутствуют
варочный котел Abat КПЭМ-200/9 Т	1	1	отсутствуют
прилавок витрина охлаждаемый ПВО-11/7	1	1	отсутствуют
ларь морозильный Бирюса-210КХ	1	1	отсутствуют
электросковорода Abat ЭСК-80-0,27-40-Ч	1	1	отсутствуют
Холодильник Бирюса-820NF	1	1	отсутствуют
Титан для нагревания воды ThermexGiro 100	1	1	отсутствуют
Мойка двухсекционная	1	1	отсутствуют
Ванна моечная одна секция	1	1	отсутствуют
Стеллаж для тарелок Abat ССТ-4-2	1	1	отсутствуют
Бактерицидная лампа, KNS OBL-360-15 закрытого типа	1	1	отсутствуют
Шкаф холодильный ШХСн-0,80М	1	1	отсутствуют

По результатам визуального осмотра расхождений не установлено, оборудование установлено, подключено и находится в помещении пищеблока;

по договору от 30.03.2023 №30 по поставке компьютерной техники по программе модернизации школьной системы образования (поставщик – ООО «Эдутекс», ИНН 7719462790, юридический адрес: г. Москва, Измайловское ш., д.24, корпус 1, помещение II, кабинет 17): МФУ лазерное HP Laser MFP 135w (2 шт. на сумму 41,7 тыс. рублей), ноутбук Acer Aspire 1 A115-32-P859 (2 шт. на сумму 37,5 тыс. рублей), интерактивная панель EDFLAT EDF-65STE2 с дополнительным вычислительным блоком и мобильной стойкой (3 шт. на сумму 493,1 тыс. рублей);

по договору от 30.03.2023 №33 по поставке интерактивной песочницы по программе модернизации школьной системы образования (поставщик – ООО «Арвенго», ИНН 1660347924, юридический адрес: г. Казань, ул. Даурская, здание 44Б, офис 11): интерактивная песочница с функциями интерактивного стола (1 шт. на сумму 231,6 тыс. рублей);

по договору от 30.03.2023 №34 по поставке компьютерной техники по программе модернизации школьной системы образования (поставщик – ООО «Эдутекс», ИНН 7719462790, юридический адрес: г. Москва, Измайловское ш., д.24, корпус 1, помещение II, кабинет 17): интерактивная панель EDFLAT EDF-65STM2 с дополнительным вычислительным блоком и мобильной стойкой (3 шт. на сумму 502,5 тыс. рублей).

по договору от 31.03.2023 №36 по поставке компьютерной техники по программе модернизации школьной системы образования (поставщик – ООО «Эдутекс», ИНН 7719462790, юридический адрес: г. Москва, Измайловское ш., д.24, корпус 1, помещение II, кабинет 17): 15.6 Ноутбук DEXP Aguilon серебристый (3 шт. на сумму 74,7 тыс. рублей).

По результатам визуального обследования расхождений не установлено, оборудование хранится в здании школы для шестилеток.

Выводы:

1. Объемы выполненных работ, включенные в акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), не соответствуют фактическим объемам по результатам визуального осмотра, а именно: отсутствуют 40 умывальников, 20 унитаза, 5 писсуаров, 90 радиаторов и 31 водонагреватель, что свидетельствует о скрытом авансировании подрядчика.

2. В ходе визуального осмотра выполненных работ установлено, что повреждена отмостка спортзала.

3. На актах о приемке выполненных работ КС-2 имеется отметка ГБУ «УКС НО» без указания должностного лица (инициалы и фамилия) кем проводился строительный контроль и даты подписания акта.

С учетом вышеизложенного предлагается МАОУ «СШ №1 имени Н.И.Кузнецова» г. Пестово:

1. Принять меры:

по устранению недостатков, возникших в результате повреждения отмостки спортзала;

по должному оформлению акта о приемке выполненных работ, а именно в отметках строительного контроля указать фамилию и инициалы должностного лица и дату подписания.

2. Исключить случаи подписания приемки и оплаты работ, которые фактически не выполнялись.

3. Обеспечить контроль за выполнением работ, включенных в акты КС-2 №27 от 03.07.2023 года и №30 от 31.07.2023 года.

Подписи:

_____	_____	_____
(подпись)	(инициалы и фамилия)	(должность)
_____	_____	_____
(подпись)	(инициалы и фамилия)	(должность)
_____	_____	_____
(подпись)	(инициалы и фамилия)	(должность)
_____	_____	_____
(подпись)	(инициалы и фамилия)	(должность)
_____	_____	_____
(подпись)	(инициалы и фамилия)	(должность)

