



# КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

## Пестовского муниципального района

ул. Советская, д.10, г. Пестово,

тел.:8 (81669) 5-23-89

Новгородская обл., Россия, 174510

E-mail: Pestovo.schet-palata@yandex.ru

---

### Справка

По письменному обращению Прокуратуры района № 20490015-558ж-2022/20490001/Исорг11-23 от 23.01.2023 Контрольно-счетной палатой Пестовского муниципального района в феврале-марте 2023 года проведена внеплановая проверка соблюдения требований федерального законодательства при реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках выполнения работ по благоустройству ул. Советской в г.Пестово Новгородской области, в том числе соблюдение требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в деятельности Администрации Пестовского муниципального района и МБУ «Городское хозяйство».

На основании протокола заседания общественной комиссии от 19.08.2019 №1 общественной территорией для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и исторических поселениях определена ул. Советская г. Пестово.

Согласно Правилам предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации для поощрения муниципальных образований победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 №237, на заседании федеральной конкурсной комиссии по организации и проведению Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды 2021 года подведены итоги конкурса (протокол от 19.08.2021 № 2) и определены победители, среди которых в категории «Исторические поселения» Пестовское городское поселение по проекту «Благоустройство ул. Советская г.Пестово».

Территория благоустройства площадью 1200м<sup>2</sup> расположена на участке с кадастровым номером 53:14:0100317:51 общей площадью 6274 м<sup>2</sup>.

В целях достижения регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» Министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области<sup>1</sup> и Администрацией муниципального района<sup>2</sup> заключено соглашение от 26.01.2022 №49632101-1-2022-002 (далее – соглашение от 26.01.2022), предметом которого является предоставление в 2022 году из бюджета Новгородской области бюджету Пестовского городского поселения иного межбюджетного трансферта на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (далее - иной межбюджетный трансферт) с учетом дополнительных соглашений от 14.10.2022 № 49632101-1-2022-002/2; от 21.10.2022 № 49632101-1-2022-002/3) на сумму не более 74635,0 тыс. рублей.

Решением Совета депутатов Пестовского городского поселения «Об утверждении бюджета Пестовского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 21.12.2021 № 56<sup>3</sup> предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 55000,0 тыс. рублей (целевая статья 240F254240) из них 24014,4 тыс. рублей на предоставление субсидий бюджетным учреждениям, бюджетные ассигнования в размере 19635,0 тыс. рублей (целевая статья 240F25424F) из них 6006,9 тыс. рублей на предоставление субсидий бюджетным учреждениям, предусмотрены бюджетные ассигнования на расходы по благоустройству территории общего пользования в размере 2385,4 тыс. рублей (целевая статья 2400025370) из них 1075,3 тыс. рублей на предоставление субсидий бюджетным учреждениям.

Лимиты бюджетных обязательств доведены своевременно, а бюджетные средства перечислялись в соответствии с заключенными соглашениями.

Расходные обязательства муниципального образования установлены муниципальной программой Пестовского городского поселения «Формирование комфортной городской среды на 2018-2025 годы»<sup>4</sup> (далее – муниципальная программа). Объемы финансирования, предусмотренные в муниципальной программе на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (77039,0 тыс. рублей), соответствуют объемам предусмотренным Соглашением на 2022 год и не соответствуют решению о бюджете

---

<sup>1</sup> Главный распорядитель средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление иного межбюджетного трансферта.

<sup>2</sup> В соответствии с абзацем 3 части 2 статьи 34 Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ и статьей 35.2 Устава Пестовского муниципального района полномочия Пестовского городского поселения исполняет Администрация Пестовского муниципального района (далее - Администрация района).

<sup>3</sup> В редакции от 22.12.2022 №105.

<sup>4</sup> Утверждена постановлением Администрации района от 22.12.2017 № 2029 (с изменениями от 23.11.2022 №1611).

городского поселения (77020,4 тыс. рублей). Разница составляет 18,6 тыс. рублей. На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации по состоянию на 23 марта 2023 года муниципальная программа не приведена в соответствие с решением о бюджете.

Мероприятиями муниципальной программы предусматривалось выполнение в 2019 – 2022 годах задач по реализации проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в себя:

1. Проведение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации с получением положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и положительного заключения проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту «Благоустройство ул. Советская г. Пестово» (1 этап реализации) в целях создания комфортной городской среды в малых городах-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (далее – «Благоустройство ул. Советская г. Пестово» (1 этап реализации));

2. Выполнение работ по проекту «Благоустройство ул. Советская г. Пестово» (1 этап реализации.).

Работы по благоустройству осуществлялись на основании проектной документации «Благоустройство ул. Советская г. Пестово» (1 этап реализации), изготовленной ООО «Научно-исследовательский институт проектирования, технологии и экспертизы строительства» (ООО «НИИ ПТЭС») г. Москва согласно муниципальному контракту от 06.12.2021 №33. Изготовленная проектная и рабочая документация, переданы ООО «НИИ ПТЭС» в Администрацию района по акту о приемке выполненных работ №1 от 20.04.2022 года на сумму 3630,93 тыс. рублей. Оплата осуществлена 13.05.2022 года (платежное поручение №585053).

В целях выполнения программных мероприятий, на основании позиции плана-графика №202203503000225001 на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов и постановления Администрации Пестовского муниципального района №240 от 03.03.2022 года, Администрацией района (Заказчик) на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) 04.03.2022 года были размещены извещение №0350300022522000007 и документация о проведении открытого аукциона в электронной форме, предметом которых являлись работы по благоустройству общественной территории ул. Советская г. Пестово.

**В документации об электронном аукционе неправомерно установлено требование к участникам закупки (пункт 7.1.1 извещения) о членстве в саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и предоставлении в составе второй части заявки на**

**участие в электронном аукционе выписки (копии такой выписки) из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, членом которой является участник закупки, что является нарушением части 2 статьи 8 Закона № 44-ФЗ.**

Начальная максимальная цена контракта (далее – НМЦК) в соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон-44ФЗ) была рассчитана из объема доведенных лимитов бюджетных обязательств (57500,0 тыс. рублей) за минусом фактических расходов на проведение экспертиз проектной и сметной документации, на проектные и изыскательские работы (3630,93 тыс. рублей), расходов из сводного сметного расчета №ССРСС-1 на авторский надзор (88,72 тыс. рублей) и строительный контроль (949,25 тыс. рублей), средств на непредвиденные затраты и НДС, начисленные на затраты по строительному контролю и авторскому надзору (232,5 тыс. рублей), и составила **52598,59** тыс. рублей.

На основании пункта 3 части 1 статьи 52 Закона 44-ФЗ, электронный аукцион от 04.03.2022 года признан несостоявшимся (протокол подведения итогов определения поставщика от 15.03.2022 №4) в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки на участие в закупке.

В случае, предусмотренном пунктом 3 части 1 статьи 52 Закона 44-ФЗ, Заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ.

В соответствии с частью 6 статьи 93 Закона 44-ФЗ и абзацем 3 пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2020 №961<sup>5</sup> Администрацией района (Заказчик) 22.03.2022 года подано Обращение в комиссию по контролю в сфере закупок Администрации Пестовского муниципального района о согласовании заключения муниципального контракта с единственным подрядчиком ООО «СтройДорСервис».

После получения положительного решения комиссии в сфере закупок от 25.03.2022 года, Администрацией района с ООО "СтройДорСервис" заключен муниципальный контракт № 9 от 29.03.2022 года на сумму **52598,59** тыс. рублей на следующие виды работ:

---

<sup>5</sup> «Об установлении предельного размера (предельных размеров) начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания конкурса или аукциона несостоявшимися осуществляется по согласованию с контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об утверждении правил согласования контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и о внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации»

- 1.устройство видеонаблюдения;
- 2.устройство водоотведения;
- 3.устройство архитектурного освещения;
- 4.благоустройство:

- подготовка территории, устройство покрытий,
- озеленение (посадка деревьев и кустарников, устройство газонов, посадка цветов),

- установка малых архитектурных форм (скамья «Линия» со спинкой/без спинки, урна «Город», столбик ограждения «Сенат», круглая скамья «Дуга радиусная», «Пенёк», набор «Гамбит», диван-качели «Олимпия», качели «Гнездо», велопарковка, навигационный стенд, приствольная решетка, детский комплекс (горка, балансировочный столбик «Кувшинка», вертушка «Чаша», «Колосок»), Пергола, Амфитеатр, игровой комплекс Romana, «Скрипичный ключ», «Городские часы»).

Муниципальный контракт №9 в реестре контрактов ЕИС размещен 31.03.2022 года в установленный законом срок.

Государственным автономным учреждением «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области» (далее – ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области») 01.04.2022 года на разделы проектной документации «Благоустройство ул. Советская г. Пестово» (I этап реализации) №№1-9 выдано положительное заключение №53-1-1-2019712-2022 (Приложение №1) с внесенными в них изменениями:

- исключены из сметной документации расходы, указанные в пункте 15 технического задания (Приложение №1 к контракту №33 от 06.12.2021г.) на основании письма Администрации района от 16.03.2022 №876;

- исключены из сметной документации Арт-объекты «Скрипичный ключ» и «Часы» на основании письма Администрации района от 16.03.2022 №875;

- откорректирована нумерация и разбивка по видам работ в локальных сметных расчетах согласно пункту 30 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр<sup>6</sup>;

- в локальных сметных расчетах откорректировано расстояние перевозки строительного мусора и излишнего грунта на полигон ТБО - 100 км. На основании коммерческого предложения МБУ «Хвойнинское городское хозяйство» от 17.03.2022 №29 учтен тариф на утилизацию в размере 50 руб./м<sup>3</sup>.

В сводном сметном расчете:

- учтены затраты на утилизацию строительного мусора и излишнего грунта на полигоне ТБО;

- в главе 12 учтены фактические затраты на проектные, изыскательские работы, государственную экспертизу проектной документации и результатов

---

<sup>6</sup> «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»

инженерных изысканий, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта.

Согласно полученному заключению сметная стоимость работ в текущих ценах IV квартала 2021 года в сумме **57193,48** тыс. рублей определена достоверно и на основании части 65.1 статьи 112 Закона 44-ФЗ Сторонами 15.04.2022 года заключено дополнительное соглашение №1 к контракту №9 от 29.03.2022 года на сумму **52367,36** тыс. рублей.

Расчет НМЦК производился Заказчиком исходя из стоимости работ, установленных в сводном сметном расчете и локальных сметах (57193,48 тыс. рублей) за минусом затрат на проектные и изыскательские работы, проведение экспертиз проектной и сметной документации (3630,93 тыс. рублей), на строительный контроль (910,58 тыс. рублей), на авторский надзор (85,41 тыс. рублей), НДС, начисленный на затраты по строительному контролю, авторскому надзору (199,2 тыс. рублей), но включены средства на непредвиденные затраты и НДС начисленный на непредвиденные затраты (98,9 тыс. рублей). **Тем самым, НМЦК должна быть установлена в размере 52268,46 тыс. рублей, фактически она завышена на 98,9 тыс. рублей, чем нарушена часть 1 статьи 22 Закона 44-ФЗ.**

Также пунктом 3 данного дополнительного соглашения внесено изменение в пункт 3.5 контракта №9 «...производится авансирование в размере 49% от цены Контракта в течение 30 календарных дней с даты предоставления обеспечения исполнения контракта». Данное изменение внесено на основании пункта 3 постановления Правительства Новгородской области от 04.04.2022 №166<sup>7</sup>.

В связи с дополнительным финансированием из-за удорожания стоимости строительных материалов (распоряжение Правительства РФ от 28.07.2022 №2065-р), на основании писем Администрации Пестовского муниципального района от 25.08.2022 года №3261 (о корректировке сметной документации в связи с дополнительным финансированием) и от 14.09.2022 №3541 (о предполагаемой (предельной) стоимости работ по благоустройству объекта в размере 76490,0 тыс. рублей) в сметную документацию снова внесены изменения.

На основании актов на дополнительные работы от 06.05.2022 года б/н, от 03.08.2022 года №2 и №3 и писем Администрации Пестовского муниципального района №1552 от 06.05.2022 (о вывозе отходов в места временного хранения), №2395 от 04.07.2022 (о закладке полиэтиленовых труб для защиты кабеля электролиний), №2991 от 05.08.2022 (о согласовании перечня МАФ (в том числе стол шахматный с комплектом стульев) и Арт-объектов (Городские часы и Скрипичный ключ)), №3353 от 01.09.2022 (о согласовании единственного поставщика детского оборудования ООО «НАШ ДВОР-СТ»), №3354 от 01.09.2022 (о закупке и монтаже 8-ми люков квадратных для регулировки высотных положений колодцев), №3377 от

---

<sup>7</sup> «Об установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных контрактов для нужд Новгородской области в 2022 году»

02.09.2022 (о согласовании 2-х поставщиков МАФ (Амфитеатр и Навигационный стенд) и согласовании цены на Шкаф ШУНО-СС), №3382 от 02.09.2022 (о замене на аналоги видеоборудования без изменения технических характеристик), №3496 от 12.09.2022 (о согласовании коэффициента к норме расхода на геотекстиль), №3498 от 12.09.2022 (о согласовании цен на оборудование для монтажа архитектурного освещения и подготовительных работ по монтажу системы видеонаблюдения) произведена корректировка по видам работ, а также объемов работ, не учтенных в контракте №9, без которых завершение работ по благоустройству не предоставляется возможным. Приведены в соответствие стоимость и коды строительных ресурсов, принятые в ЛСР на основании конъюнктурного анализа, откорректирован конъюнктурный анализ цен материальных ресурсов согласно предоставленным обновленным прайс-листам и коммерческим предложениям, обосновывающим стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в федеральном сборнике сметных цен ФССЦ-2001, откорректирован сводный сметный расчет стоимости работ по благоустройству.

ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» 22.09.2022 года выдано новое положительное заключение на измененную сметную документацию. Сметная стоимость работ определена в текущих ценах III квартала 2022 года в сумме **67576,2** тыс. рублей, что не превышает утвержденную Заказчиком предельную цену (Приложение №1).

На основании полученного заключения о проверке сметной стоимости, писем от ООО «СтройДорСервис» от 05.10.2022 №СД-224 и от 06.10.2022 №СД-225 и постановления Администрации района от 15.04.2022 №446 Сторонами заключено дополнительное соглашение №2 от 28.10.2022 к контракту №9 на сумму **65995,4 тыс. рублей**. Цена контракта увеличена на **13628,0 тыс. рублей** и включает в себя непредвиденные затраты и НДС, без учета расходов на строительный контроль, авторский надзор, экспертизы, проектные и изыскательские работы. В связи с тем, что увеличились виды и объемы работ, сроки производства и поставки дополнительного оборудования данным дополнительным соглашением №2 внесены изменения в пункт 4.2 раздела 4 контракта, установлен новый срок завершения работ: не позднее 20 ноября 2022 года.

В связи с экономией выделенных средств (19635,0 тыс. рублей) для реализации проекта «Благоустройство ул. Советская г. Пестово (I этап реализации)» в размере 6,0 млн. рублей на основании предложения от авторов концепции АНО «Центра развития городской среды Новгородской области» (письмо №291 от 29.09.2022 года), писем Администрации района №3822 от 29.09.2022 (предложения от АНО «Центр развития городской среды Новгородской области по новогодней иллюминации и дополнительным работам), №3846 от 30.09.2022 (о включении в сметную документацию МАФ Новогодняя инсталляция), №3964 от 07.10.2022 (о добавлении в сметную документацию искусственной ели высотой 12

метров), №4058 от 13.10.2022 (о согласовании единственного поставщика новогоднего украшения ООО «АЙРА»), №4102 от 18.10.2022 (об установке 8 жестких дисков по 6 Гб в видеосервер) дополнительно в главу 7 «Благоустройство и озеленение территории» Сводного сметного расчета и в ЛСР 07-01-02 Доп. добавлены малые архитектурные формы Новогодняя инсталляция (скамья арт. СКМ 039 - 3 штуки, шар «Снежинка-1» арт. СК154-1 - 2 штуки, игрушка арт. СК 154-4 - 2 штуки, игрушка арт. СК 154-5 - 2 штуки), новогодняя ель 12 м, кабель-канал ККР 2-10 в количестве 100 штук и дополнительные работы по их установке.

Согласно, внесенным изменениям в сметную документацию, ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» 16.11.2022 года выдано новое положительное заключение на сметную документацию. Сметная стоимость работ определена в текущих ценах III квартала 2022 года в сумме **73823,05** тыс. рублей, что не превышает утвержденную Заказчиком предельную цену (Приложение №1).

По результатам положительного заключения о проверке сметной стоимости, на основании части 65.1 статьи 112 Закона 44-ФЗ и постановления Администрации района от 25.10.2022 №1451 Сторонами заключено дополнительное соглашение №4 от 17.11.2022 к контракту №9 на сумму **72063,78 тыс. рублей**. Цена контракта включает в себя непредвиденные затраты и НДС, без учета расходов на строительный контроль, авторский надзор, экспертизы, проектные и изыскательские работы.

Дополнительным соглашением №5 от 17.11.2022 года к контракту №9 на основании части 6 статьи 95 Закона 44-ФЗ и постановления Администрации района от 31.10.2022 №1499<sup>8</sup> принято решение о смене Заказчика. Заказчиком стало муниципальное бюджетное учреждение «Городское хозяйство» (далее - МБУ «Городское хозяйство»).

Письмом №4684 от 23.11.2022 года, Администрация района уведомляет ООО «СтройДорСервис» о перемене Заказчика по муниципальному контракту №9 от 29.03.2022 года.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы между Администрацией и МБУ «Городское хозяйство» заключены соглашения:

- от 23.11.2022 № 20-2022-071311 о предоставлении из бюджета Пестовского городского поселения субсидии на выполнение работ по проекту «Благоустройство ул. Советская г. Пестово (I этап реализации)» в сумме 30021,3 тыс. рублей, из них по коду БК 334 0503 24 0 F2 54240 612 в сумме 24014,4 тыс. рублей, по коду БК 334 0503 24 0 F2 5424F 612 в сумме 6006,9 тыс. рублей;

- от 07.12.2022 №2 о предоставлении из бюджета Пестовского городского поселения субсидии на иные цели для выполнения работ по

---

<sup>8</sup> «О перемене заказчика по муниципальным контрактам и договору и проведении мероприятий, связанных с переменной заказчика».

проекту «Благоустройство ул. Советская г. Пестово (I этап реализации)» в сумме 1075,3 тыс. рублей по коду БК 334 0503 24000 25370 612.

Выполнение работ по данному контракту №9 подтверждается актами приемки выполненных работ формы КС-2 и справками о стоимости выполненных работ формы КС-3.

Подрядной организацией в подтверждение исполнения условий заключенного контракта №9 представлены двадцать актов о приемке выполненных работ на общую сумму 68915,1 тыс. рублей, в том числе по Администрации района – двенадцать актов на общую сумму 41471,8 тыс. рублей и восемь актов по МБУ «Городское хозяйство» на общую сумму 27443,3 тыс. рублей. Акты о приемке выполненных работ по Администрации района подписаны со стороны подрядчика генеральным директором ООО «Стройдорсервис» и Главой Администрации района со стороны заказчика с датой подписания 17.11.2022. Отметка ГБУ «Управление капитального строительства Новгородской области», осуществляющей строительный контроль, 16.11.2022 года. Акты о приемке выполненных работ по МБУ подписаны со стороны подрядчика генеральным директором ООО «Стройдорсервис», со стороны заказчика директором МБУ «Городское хозяйство» без указания даты приемки работ. Дата приемки работ со стороны стройконтроля также отсутствует.

Стоимость выполненных работ подтверждены Справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 07.11.2022 № 1 (КС- 3) по Администрации района на сумму 41471,8 тыс. рублей и Справками о стоимости выполненных работ и затрат от 20.11.2022 № 2,3,4 (КС- 3) по МБУ «Городское хозяйство» на общую сумму 27443,3 тыс. рублей (Приложение № 2). В представленных документах Справка №1 не подписана со стороны заказчика и подрядчика.

Работы выполнены в срок до 20.11.2022 года (по конечной дате отчетного периода), оплата проведена полностью. В нарушение пункта 3.5 контракта оплата за монтаж новогодней инсталляции в сумме 5793,6 тыс. рублей осуществлена на 10 рабочих дней позже. Подрядной организацией претензии к Заказчику не предъявлялись.

При сопоставлении затрат включенных в акты выполненных работ со сметной документацией (в разрезе локальных смет с последними изменениями) установлено, что по отдельным локальным сметным расчетам образовались остатки в сумме 3148,7 тыс. рублей (в том числе НДС и непредвиденные затраты) (Приложение №3). На указанную сумму снижена цена контракта №9.

Между МБУ «Городское хозяйство» и ООО «СтройДорСервис» 27.12.2022 года на основании пункта 1.2 части 1 статьи 95 Закона 44-ФЗ заключено дополнительное соглашение №5 об уменьшении объемов работ и цены контракта на 3148,7 тыс. рублей. В результате чего, муниципальный контракт от 29.03.2022 №9 исполнен на сумму **68915,1** тыс. рублей.

**Информация об исполнении контракта в нарушение пункта 10 части 2 статьи 103 Закона 44-ФЗ в реестре контрактов в ЕИС отсутствует.**

Дополнительно МБУ «Городское хозяйство» заключено 6 договоров на обустройство общественного туалета на общую сумму **2578,9** тыс. рублей, из них оплачен аванс на сумму 1263,5 тыс. рублей (Приложение №4). Данный объект был предусмотрен первоначальной проектной документацией. Остаток денежных средств на 31 декабря 2022 года составил 1885,2 тыс. рублей, что подтверждено выпиской из отдельного лицевого счета учреждения №21506054600.

**На 23 марта 2023 года в нарушение пункта 4.3.6. Соглашений остаток субсидии не возвращен и к использованию в 2023 году не подтвержден.**

В соответствии с планом – графиком №20220355060100012001, размещенным в ЕИС 15.12.2022 года, сумма закупок МБУ «Городское хозяйство» на 2022 год составила **2380,7** тыс. рублей. **В нарушение части 1 статьи 16 Закона 44-ФЗ закупки, не предусмотренные планом-графиком, не могут быть осуществлены.**

Изменения в план-график на основании пункта 2 части 8 статьи 16 Закона 44-ФЗ внесены 29 декабря 2022 года и договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ заключены этой же датой 29 декабря, чем **нарушена часть 9 статьи 16 Закона 44-ФЗ.**

**В нарушение части 1 статьи 22 Закона 44-ФЗ в договорах, заключенных как с единственным поставщиком по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ отсутствует метод определения и обоснования цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком.**

В плане – графике и в договорах с единственным поставщиком МБУ «Городское хозяйство» в идентификационном коде закупки указан вид расходов "612 - Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели", следовало указать "244 - Прочая закупка товаров, работ и услуг".

Строительный контроль осуществляло Государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Новгородской области» (ГБУ «УКС Новгородской области») в соответствии с договором от 06.05.2022 №33-05/2022/СК заключенным с Администрацией района и постановлением Администрации от 31.10. 2022 №1499 на сумму 599,0 тыс. рублей. На основании подпункта 2.3.1 договора произведен авансовый платеж на сумму 179,7 тыс. рублей (платежное поручение №665788 от 03.06.2022 года) и окончательный расчет на сумму 419,3 тыс. рублей (платежное поручение №444163 от 15.12.2022).

Услуги по осуществлению авторского надзора по объекту «Благоустройство ул. Советская г. Пестово» (I этап реализации) осуществляло ООО «Стройпроект» согласно договора от 30.05.2022 №6 заключенного с Администрацией района и постановления Администрации от 31.10.2022 года № 1499 на сумму 85,41 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме (платежное поручение № 452576 от 19.12.2022 года)

Согласно экспертному заключению авторского надзора от 12.12.2022 №01 выполненные строительные-монтажные работы соответствуют проекту благоустройства территории.

Ведущий инспектор  
Контрольно-счетной палаты

Е.Н. Смирнова