

Справка
по результатам совместного экспертно-аналитического мероприятия

г.Пестово

от 31 мая 2024 года

На основании приказа председателя Счетной палаты Новгородской области от «05» февраля 2024 года № 10 контрольной группой в составе: председателя Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального округа Королевой С.А., ведущего инспектора аппарата Счетной палаты Новгородской области Розовой С.В., аудитора Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального округа Рыцаревой Е.Г., ведущего инспектора Контрольно-счетной палаты Пестовского муниципального округа Смирновой Е.Н. в срок с «05» февраля по «31» мая 2024 года проведено совместное со Счетной палатой Новгородской области экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг реализации мероприятий региональных проектов и государственных (муниципальных) программ в части модернизации и капитального ремонта объектов муниципальной собственности» (далее - мониторинг, экспертно-аналитическое мероприятие) согласно утвержденной Единой программе совместной экспертно-аналитического мероприятия (I этап).

Проверяемый период: истекший период 2024 года.

Информация об объектах контроля совместного экспертно-аналитического мероприятия:

Полное и сокращенное наименование объекта контроля в соответствии с учредительными документами: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 г. Пестово» / МАОУ «СШ №2 г. Пестово»

ИНН: 5313004267

Юридический (фактический) адрес объекта контроля:
174510, Новгородская область, г. Пестово, ул. Почтовая, д.5

Контактный номер телефона: 8-(81669) 5-22-65

Анализ планирования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий региональных проектов и государственных (муниципальных) программ в части модернизации и капитального ремонта объектов муниципальной собственности (далее – реализация мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности)

Анализ нормативных правовых актов, устанавливающих объемы и условия предоставления средств из областного бюджета на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности

На территории Пестовского муниципального округа в 2024 году осуществляется реализация региональных проектов в части модернизации и

капитального ремонта объектов муниципальной собственности по отрасли «Образование» в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Пестовском муниципальном округе на 2024-2029 годы».

Проведение капитальных ремонтов зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на территории Новгородской области в соответствии с современными условиями обучения осуществляются по региональному проекту «Модернизация школьных систем образования Новгородской области» в рамках государственной программы Новгородской области «Развитие инфраструктуры и модернизация систем образования Новгородской области», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 21.12.2023 № 588.

Средства на данные цели предусмотрены в форме субсидий из областного бюджета бюджету Пестовского муниципального округа в рамках соответствующих соглашений, заключенных между Министерством образования Новгородской области и Администрацией Пестовского муниципального округа Новгородской области:

1. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Новгородской области бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городского округа на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в Новгородской области от «18» января 2024 года № 49532000-1-2024-001 (дополнительное соглашение от «06» февраля 2024 года № 49532000-1-2024-001/1), с общим размером субсидии не более 135127,2 тыс. рублей уровнем софинансирования 99,9 процентов;

2. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Новгородской области бюджету Пестовского муниципального округа, предусмотренной сверх уровня, предусмотренного соглашением с федеральным софинансированием на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования от «23» января 2024 года №61, с общим размером субсидии не более 14002,1 тыс. рублей уровнем софинансирования 99,9 процентов;

3. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Новгородской области бюджету Пестовского муниципального округа на выполнение работ, не включенных в перечень работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций, подлежащих софинансированию из федерального бюджета, в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования от «23» января 2024 года №67, с общим размером субсидии не более 6554,6 тыс. рублей уровнем софинансирования 99,9 процентов.

Общий объем предоставляемых субсидий бюджету Пестовского муниципального округа составляет 155683,9 тыс. рублей.

Согласно вышеуказанным соглашениям общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемый в бюджете Пестовского муниципального округа на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях

софинансирования, которых предоставляются субсидии, составляет 155839,7 тыс. рублей, что соответствует объему бюджетных ассигнований по решению о бюджете на 2024-2026 годы¹.

Уровень софинансирования 99,9 процентов /0,1 процент соблюден.

В ходе проверки установлены недостатки: в *приложениях №1 к соглашению от «18» января 2024 года № 49532000-1-2024-001 и к дополнительному соглашению от «06» февраля 2024 года № 49532000-1-2024-001/1 в графе 11 табличной части уровень софинансирования не указан.*

Расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, установлены муниципальной программой «Развитие образования в Пестовском муниципальном округе на 2024-2029 годы», утвержденной постановлением Администрации Пестовского муниципального района от 26.12.2023 № 1781 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Пестовском муниципальном округе на 2024-2029 годы» (с включением объемов финансирования по модернизации школьных систем образования - изменения в муниципальную программу от 22.03.2024 № 442, при этом целевые показатели остались без изменения).

Согласно сводной бюджетной росписи от 29.12.2023 года, общий объем бюджетных ассигнований на реализацию вышеуказанного регионального проекта (программ), в 2024 году составляет 155839,7 тыс. рублей (*в разрезе источников: федеральный бюджет – 109453,0 тыс. рублей, областной бюджет – 46230,9 тыс. рублей и местный бюджет – 155,8 тыс. рублей*).

Направление расходования средств	КБК расходов бюджета Пестовского муниципального округа	Сумма, тыс. рублей
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в части выполнения работ, не включенных в перечень работ по капитальному ремонту зданий (за счет средств субсидии из областного бюджета)	07 02 011 0077500 000	6554,6
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	07 02 011 00L7501 000	135262,4
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (за счет средств субсидии из областного бюджета)	07 02 011 00A7501 000	14002,1
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в части выполнения работ, не включенных в перечень работ по капитальному ремонту зданий (софинансирование из местного бюджета)	0702 011 00S7500 000	6,6
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования (софинансирование субсидии из местного бюджета)	0702 011 00S7501 000	14,0
Итого	x	155839,7

Отклонения между сводной бюджетной росписью и паспортом РП не установлены.

¹ Решение Думы Пестовского муниципального округа от 20.12.2023 № 66 «О бюджете Пестовского муниципального округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее решение о бюджете на 2024-2026 годы).

В рамках реализации мероприятий, направленных на модернизацию школьных систем образования между Комитетом образования Администрации муниципального округа и муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 2 г. Пестово» заключены два соглашения:

1. Соглашение о предоставлении из бюджета Пестовского муниципального округа субсидии на иные цели на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 29 февраля 2024 года № 20-2024-045682 (в форме электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет») на сумму 135262,4 тыс. рублей. Соглашением определено значение результативности – выполнение мероприятий по капитальному ремонту и оснащению средствами обучения и воспитания на 1 (Одном) объекте;

2. Соглашение о предоставлении из муниципального бюджета субсидии на иные цели муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 2 г. Пестово» от 10 января 2024 года б/н на сумму 21103,0 тыс. рублей, из них на выполнение мероприятий по капитальному ремонту учреждения в рамках проверяемых средств - 20577,3 тыс. рублей.

Соглашением определено значение результативности – уровень выполнение мероприятий по капитальному ремонту, 100%.

Определение и анализ объемов бюджетных ассигнований, их кассового исполнения за счет бюджетов всех уровней

По состоянию на 31.05.2024 согласно соглашениям предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт и оснащение в следующих объемах:

Таблица 1
(тыс. рублей)

Наименование работ	Утвержденные бюджетные ассигнования на 2024 год				Профинансировано из местного бюджета	Кассовый расход учреждения	Процент исполнения в учреждении от утвержденных бюджетных назначений	Процент строительной готовности
	ФБ	ОБ	МБ	Итого				
Работы по капитальному ремонту	99836,49	42169,06	142,11	142147,66	6502,0	-	-	26
Оснащение	7377,62	3116,17	10,51	10504,3	-	-	-	-
Строительный контроль	2238,89	945,67	3,18	3187,74	-	-	-	-
Итого по объекту	109453,0	46230,9	155,8	155839,7	6502,0	0,0	0	26

По состоянию на 31 мая 2024 года профинансировано на реализацию регионального проекта в области образования 6502,0 тыс. рублей или 4,2 процента к плановым назначениям.

Кассовое исполнение по состоянию на 31 мая текущего года составило 0,00 тыс. рублей в связи с непредставлением актов (КС-2) Подрядчиком, 6502,0 тыс. рублей находятся на лицевом счете объекта контроля.

Строительная готовность согласно данным Подрядчика и представителя ГБУ «УКС НО» составила 26 процентов.

Анализ закупочной деятельности, связанной с осуществлением реализации мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности

Проверка законности и эффективности проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг:

оценка обоснованности выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями Федеральных законов о закупках, в том числе правомерности заключения контрактов (договоров) с единственным поставщиком в рамках установленных региональными и муниципальными нормативными правовыми актами дополнительных случаев осуществления таких закупок

Закупочную деятельность МАОУ «Средняя школа № 2 г. Пестово» осуществляет в соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ².

Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Администрации Пестовского муниципального района утверждено постановлением Администрации Пестовского муниципального района от 12.05.2023 №597 (далее - Типовое положение). В июле 2023 года в Типовое положение Администрацией были внесены изменения в пункты 2.2, 2.6, 10.5 и дополнено пунктом 2.8.

Во исполнение статьи 2 Закона № 223-ФЗ Учреждением сформировано Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд МАОУ «СШ №2 г. Пестово» (далее – Положение о закупках). Положение о закупках утверждено решением Наблюдательного совета Учреждения (протокол от 15.05.2023 №4) уже с внесенными изменениями от июля 2023 года в Типовое положение. Протокол Наблюдательного совета Учреждением не представлен.

В Положении о закупках применена некорректная формулировка: «Типовое положение о закупках» вместо «Положения о закупках».

Положение о закупках №1130031518 размещено на официальном сайте zakupki.gov.ru 20.01.2024 года позднее срока, установленного в Типовом положении и Федеральном Законе №223-ФЗ (часть 1 статьи 4)³.

За подготовку и осуществление процедур закупок приказом Учреждения от 07.09.2023 №375 назначено ответственное лицо Дорохова Е.В.,

² Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ).

³ Пункт 4.57. Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), утвержденного постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 21.12.2021 № 14ПК (далее – Классификатор).

заместитель директора по административно-хозяйственной работе. В обязанности Дороховой Е.В. входит разработка плана - графика, подготовка вносимых в него изменений и дальнейшее размещение в Единой информационной системе (далее - ЕИС), определение начальной (максимальной) цены договора, подготовка и размещение в ЕИС необходимой документации по закупкам.

Для осуществления закупок, товаров, услуг для собственных нужд Учреждением создана комиссия в количестве 3 человек (приказ от 07.09.2023 № 376). В соответствии с подпунктом 9.1.2 пункта 9.1 раздела 9 Положения о закупках закупочная комиссия должна состоять не менее чем из 5 человек. Учреждением был издан новый приказ от 09.01.2024 №11 об утверждении состава конкурсной комиссии (вместо закупочной) из 6 человек для осуществления закупки путем проведения конкурса.

Учреждением на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) (www.zakupki.gov.ru) 22.01.2024 года размещено извещение №324132019392 (обновлено 24.01.2024) об осуществлении закупки путем проведения конкурса в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства, проект Договора, проектная документация «смета на строительство объектов капитального строительства» и техническое задание на выполнение капитального ремонта школы.

Проектом договора предусмотрено проведение конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту МАОУ «СШ №2 г. Пестово» с установленным процентом обеспечения исполнения договора в размере 5 процентов.

Закупка на выполнение работ по капитальному ремонту МАОУ «СШ №2 г. Пестово» Учреждением осуществлена в соответствии с пунктом 9.6 раздела 9 Положения о закупках и статьей 3.4 Федерального Закона №223-ФЗ. Поступили заявки от 2 участников. По результатам конкурса в электронной форме, договор заключен от 01.03.2024 № б/н с ООО «АБСОЛЮТ-М» (ИНН 3525445608) на сумму 141400,0 тыс. рублей, который предложил наименьшую цену и набрал наибольшее количество баллов (50,83). Экономия составила 747,7 тыс. рублей. Подрядчик не является плательщиком НДС.

Согласно пункту 1.1 раздела 1 Договора б/н от 01.03.2024 проектная документация подрядчиком не представлена, чем нарушены условия договора и не соответствуют требованиям статьи 309 Гражданского кодекса РФ.

Срок выполнения работ: не позднее 30 ноября 2024 года включительно. Авансирование в договоре не предусмотрено.

Указанная закупка Учреждением проведена на основании позиции 1 Плана закупок товаров, работ, услуг на 2024 год (только у субъекта малого и среднего предпринимательства).

Подписанный Заказчиком и Подрядчиком договор размещен в реестре договоров ЕИС 01.03.2024 года. Срок не нарушен.

Оценка обоснованности формирования начальной (максимальной) цены контракта (договора) при осуществлении закупок в рамках реализации мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, по оснащению организаций; проверка наличия проектно-сметной документации, положительного заключения государственной экспертизы, заключения о достоверности сметной стоимости работ; анализ рыночных цен на оснащение организаций

Сметная стоимость определена проектно-сметным методом и составлена в текущем уровне цен по состоянию на I квартал 2023 года, с учетом затрат на строительный контроль, непредвиденных работ и затрат (2%) и НДС (20%) на сумму 145189,6 тыс. рублей.

Достоверность сметной стоимости 145189,6 тыс. рублей подтверждена положительным заключением ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» № 53-1-1-2-027047 от 22.05.2023 года.

Начальная максимальная цена договора на выполнение работ по капитальному ремонту школы (далее - НМЦД) определена в размере 142147,7 тыс. рублей.

При формировании НМЦД из проектно-сметной документации исключена сумма 3041,96 тыс. рублей на осуществление строительного контроля (с учетом 2% непредвиденных расходов и 20% НДС), что соответствует сводному сметному расчету. Однако, при обосновании НМЦД отсутствует расчет цены договора на выполнение работ по капитальному ремонту здания.

Стоимость работ в текущий уровень цен на момент определения цены договора не пересчитывалась, что может повлечь риск недостаточного финансирования и дальнейшего неисполнения обязательств со стороны подрядных организаций.

Закупка оборудования по оснащению Учреждения осуществлена на сайте ЕИС www.zakupki.gov.ru путем проведения аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на основании пункта 9.7 раздела 9 Положения о закупках.

В результате проведения 4-х аукционов (поставка интерактивного оборудования, одежды для сцены, оборудования для пищеблока, школьной мебели) произошло снижение цены с 10496,4 тыс. рублей до 6495,5 тыс. рублей. Экономия составила 4000,9 тыс. рублей. Согласно договорам срок поставки оборудования с 10 сентября по 15 сентября 2024 года. К четырем договорам заключены дополнительные соглашения от 30 мая 2024 года со сроком оплаты за оснащение в течение 7 рабочих дней с даты приемки товара, что соответствует пункту 28 Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 №1352⁴ и пункту 15.5.раздела 15 Положения о закупках.

⁴ Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Все договора по оснащению в реестре договоров ЕИС на сайте zakupki.gov.ru размещены без нарушений.

Анализ и оценка соответствия условий контрактов (договоров), в том числе касающихся обеспечения исполнения контракта (договора), гарантийных обязательств на предмет соответствия законодательству о закупках, Положению о закупке

Условиями договора на выполнение работ по капитальному ремонту предусмотрено обеспечение исполнения договора в виде независимой гарантии. Учреждением принята независимая гарантия от 01.03.2024 № 1504463-ЭБГ1/24, выданная «Газпромбанк» (Акционерное общество), сумма гарантии составила 7107,4 тыс. рублей (5% от начальной (максимальной) цены контракта), гарантия является безотзывной и действует с 01.03.2024 по 31.12.2024 включительно. Независимая гарантия обеспечивает исполнение принципалом его обязательств, предусмотренных договором, заключенным с бенефициаром, включающих, в том числе обязательства принципала по уплате неустоек (штрафов, пеней).

Срок начала выполнения работ определен - не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения договора. Срок выполнения работ не позднее 30 ноября 2024 года включительно. Гарантийный срок Подрядчика на выполненные работы составляет 60 месяцев со дня подписания сторонами окончательного акта о приёмке (КС-2).

Обеспечение банковской гарантией гарантийных обязательств по договору не предусмотрено.

Организация казначейского сопровождения бюджетных средств по заключенным контрактам (при наличии):

Установление необходимости осуществления казначейского сопровождения средств в рамках заключенных контрактов в случаях, установленных федеральным законом о федеральном бюджете, областным законом об областном бюджете и решениями о местном бюджете.

Проверка условий контрактов на предмет их соответствия статье 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации и письму Минфина России от 30.12.2021 № 09-02-06/108295 «О направлении информации об условиях, включаемых в государственные контракты, соглашения (договоры), средства по которым подлежат казначейскому сопровождению».

Условиями договора по выполнению работ по капитальному ремонту школы (раздел 11) предусмотрено казначейское сопровождение всех целевых средств в соответствии со статьей 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проверка соблюдения порядка утверждения Сведений об операциях с целевыми средствами, предоставляемых участником казначейского сопровождения в территориальный орган Федерального казначейства для санкционирования операций с целевыми средствами, а также соответствие

направления расходования целевых средств, указанных в Сведениях об операциях с целевыми средствами, предмету и условиям контракта⁵.

Оценка исполнения контрактов (договоров), заключенных с целью реализации мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности

Анализ и оценка обоснованности внесенных изменений в контракт (договор)

В ходе выполнения работ за проверяемый период дополнительные соглашения к договору между Заказчиком и Подрядчиком не заключались.

Проверка исполнения условий контрактов (договоров), в том числе сроков исполнения (графика выполнения работ), включая своевременность расчетов по контракту (договору), проверка причин неисполнения (расторжения) контракта (договора)

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2) Подрядчиком не предоставлено.

Оплата за выполненные работы по состоянию на 31.05.2024 не производилась.

При заключении договора был определен график выполнения работ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком.

Первоначально в марте-мае планировалось выполнить работы по демонтажу окон, полов, кровли, проводить работы с системой отопления и канализации, электромонтажные работы.

По результатам визуального осмотра по состоянию на 31 мая 2024 года фактически осуществлено выполнение следующих видов работ: демонтаж и монтаж окон, демонтаж и монтаж полов стяжками, частичное покрытие полов плиткой, демонтаж дверей, демонтаж радиаторов, канализация, электромонтажные работы, оштукатуривание и выравнивание стен. На момент осмотра на объекте работало 36 человек. Процент выполнения работ по информации Подрядчика на момент осмотра составил 26%.

Осуществление заказчиком функций по строительному контролю, государственному строительному надзору, авторскому надзору за ходом капитального ремонта объекта

Услуги по строительному контролю за ходом выполнения работ по капитальному ремонту осуществляет ГБУ «Управление капитального строительства Новгородской области» (ГБУ «УКС НО»), с которым заключен договор от 07 марта 2024 года № 2/2024 на сумму 1476,5 тыс. рублей на основании результатов котировочной сессии АИС «Портал Поставщиков». Расчет обоснования НМЦД (3108,5 тыс. рублей) выше стоимости услуги по «Сводному сметному расчету стоимости строительства

⁵ Приказ Минфина России от 17.12.2021 № 214н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения».

№ССРСС-1» (3042,0 тыс. рублей), но не превышает предельную сумму по бюджетным ассигнованиям.

В ходе проведения закупки по результатам котировочной сессии снижение цены составило 52,5% от начальной цены (1632,0 тыс. рублей).

В реестре договоров ЕИС договор размещен 07.03.2024 года на сумму 3108,5 тыс. рублей (заключен на 1476,5 тыс. рублей).

Общий журнал работ находится у начальника участка, ведется ежедневно в рабочие дни, с отражением видов выполняемых работ.

Представители строительного контроля бывают на объекте еженедельно, что зафиксировано в журнале работ. Записи, содержащие замечания в части выполняемых работ, отражены в разделе 4 журнала.

Договор на оказание услуг по осуществлению авторского надзора Учреждением не заключался.

Проведение осмотра принятых работ на предмет их соответствия актам о приемке выполненных работ (выборочно), графику выполнения работ, выявление фактов некачественного выполнения работ

На данном этапе мониторинга указанный вопрос не рассматривался.

Установление причин (рисков) и условий, затрудняющих реализацию мероприятий по строительству (капитальному ремонту) объектов муниципальной собственности и освоения бюджетных ассигнований

Причин (рисков) и условий, затрудняющих реализацию мероприятий по строительству (капитальному ремонту) не установлено.

Оценка правильности отражения в бюджетном (бухгалтерском) учете хозяйственных операций, связанных с использованием средств на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности на основании первичных учетных документов

Проверка первичных учетных документов, бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных документов, подтверждающих целевое расходование бюджетных средств

На данном этапе мониторинга указанный вопрос не рассматривался.

Проверка отражения в бухгалтерском учете обеспечения исполнения контракта (денежные средства, банковская гарантия)

В бухгалтерском учете учреждения операция по учету банковской гарантии, полученной бенефициаром в качестве обеспечения исполнения договора, отражена на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» что соответствует требованиям пункта 351 Инструкции № 157н⁶.

⁶Приказ Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».

Выводы по результатам контрольных действий с учетом результатов визуального осмотра и контрольных обмеров (отражаются в части нарушений и недостатков):

1. Положение о закупках №1130031518 размещено на официальном сайте zakupki.gov.ru 20.01.2024 года позднее срока, установленного в Типовом положении и Федеральном Законе №223-ФЗ (часть 1 статьи 4).

Предложения (с учетом результатов визуального осмотра и контрольных обмеров):

Не допускать нарушений требований 223-ФЗ в части размещения в единой информационной системе.

Участники контрольной группы:

председатель Контрольно-счетной палаты
Пестовского муниципального округа

Королева С.А.

ведущий инспектор аппарата
Счетной палаты Новгородской области

Розова С.В.

аудитор Контрольно-счетной палаты
Пестовского муниципального округа

Рыцарева Е.Г.

ведущий инспектор Контрольно-счетной
палаты Пестовского муниципального округа

Смирнова Е.Н.

31.05.2024 г.

Директор МАОУ «СШ №2 г. Пестово»

Егорова М.А.

Приложение 1
Приложение 2 к отчету

Сведения о классификации нарушений
в соответствии с Классификатором нарушений,
выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)

№ п/п	Объект контроля	Код и наименование нарушения по Классификатору	Период нарушения	Краткое описание нарушения	Сумма. тыс. руб.	Нарушенные положения НПА (очень кратко)	Источник финансирования-главный распорядитель/уровень бюджета
1	МАОУ «СШ №2 г. Пестово»	4.57 Неразмещение или размещение с нарушением срока информации о закупке в ЕИС	январь 2024 года	Положение о закупках размещено с нарушением срока	-	Ч.1 ст.4 223-ФЗ	-

Приложение 2

Сведения об исполнении контракта по капремонту МАОУ «СШ №2 г. Пестово» по состоянию на 31.05.2024 г.

Наименование объекта	Цена контракта (договора) тыс. рублей	Исполнение контракта (договора)							
		Фактически выполнено работ (по форме КС-2) тыс. рублей	Оплачено работ, тыс. рублей (платежные документы)	Процент выполнения работ (сумма по КС-2/ на сумму контракта)	Степень фактического выполнения работ (согласно визуальному осмотру и сведений подрядчика, заказчика, представителей строительного контроля)	Изменение существенных условий контракта/договора (да/нет) (указать причины, и что изменили – срок, доп. работы или удорожание материалов, а также законность вносимых изменений)	Нарушение графика выполнения работ (количество дней)	Нарушение сроков оплаты работ (количество дней)	Причины нарушения срока/этапа выполнения работ, иных условий контракта /договора (подробно)
МАОУ «СШ №2 г. Пестово»	141400,0	-	-	-	26	-	-	-	-

